

**Исполнение областного бюджета за 2009 год в части перечня строек и объектов,  
финансируемых за счет средств федерального бюджета и государственных корпораций**

№ п/п	Наименование раздела функциональной классификации, программы и объекта	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Δ по факту (тыс. руб.)	% исполнения
	<b>ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, НЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ</b>	<b>4 640 606</b>	<b>3 862 743</b>	<b>-777863</b>	<b>83,2%</b>
<b>I.</b>	<b>ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>3 692 986</b>	<b>2 998 721</b>	<b>-694265</b>	<b>81,2%</b>
<b>1.</b>	<i>Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", подпрограмма "Автомобильные дороги"</i>	<i>2 301 739</i>	<i>2 377 247</i>	<i>75508</i>	<i>103,3%</i>
	Строительство I очереди обхода г. Ярославля с мостом через реку Волгу	2 301 739	2 167 736	-134003	94,2%
	<i>Мероприятия по соединению сельских населенных пунктов автомобильными дорогами с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования</i>	<i>245 065</i>	<i>209 511</i>	<i>-35554</i>	<i>85,5%</i>
	Строительство автомобильной дороги подъезд к дер. Варегово-2, Большесельский муниципальный район	10 350	10 350	0	100,0%
	Строительство автомобильной дороги Андреевское - Муравьево - Лесное Варегово км 0+000 - км 1+800 протяжением 1,800 км, Большесельский муниципальный район	15 867	15 867	0	100,0%
	Строительство автомобильной дороги Богородское - граница Тверской области, Мышкинский муниципальный район	41 332	41 332	0	100,0%
	Строительство автомобильной дороги Гладышево - Сменцево, Некоузский муниципальный район	56 193	56 193	0	100,0%
	Строительство автомобильной дороги Туношна - Бурмакино - Новое, Некрасовский муниципальный район	50 863	15 309	-35554	30,1%

№ п/п	Наименование раздела функциональной классификации, программы и объекта	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Δ по факту (тыс. руб.)	% исполнения
	Строительство автомобильной дороги Липки - Мешково - Великий Мох, Рыбинский муниципальный район	23 229	23 229	0	100,0%
	Строительство автомобильной дороги Азарино - Кузнецово, Первомайский муниципальный район	32 958	32 958	0	100,0%
	Строительство подъезда к дер. Правдино, Некоузский муниципальный район	14 273	14 273	0	100,0%
<b>2.</b>	<b><i>Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2011 годы)"</i></b>	<b>680 000</b>	<b>211 552</b>	<b>-468448</b>	<b>31,1%</b>
	Строительство концертно-зрелищного центра с инженерными коммуникациями, г. Ярославль	680 000	211 552	-468448	31,1%
<b>3.</b>	<b><i>Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2008-2009 годы с учетом необходимости стимулирования рынка жилья</i></b>	<b>446 282</b>	<b>390 022</b>	<b>-56260</b>	<b>87,4%</b>
<b>4.</b>	<b><i>Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года"</i></b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
	Мероприятия по развитию информационно-консультационного обслуживания в сельской местности	3 000	3 000	0	100,0%
<b>5.</b>	<b><i>Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"</i></b>	<b>16 900</b>	<b>16 900</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
	Приобретение искусственных футбольных покрытий с комплектующими материалами для оснащения футбольных полей профильных спортивных школ г. Ярославля и г. Мышкина	16 900	16 900	0	100,0%
<b>II.</b>	<b>НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>947 620</b>	<b>864 022</b>	<b>-83598</b>	<b>91,2%</b>

№ п/п	Наименование раздела функциональной классификации, программы и объекта	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Δ по факту (тыс. руб.)	% исполнения
1.	<i>Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселениях</i>	52 620	32 108	-20512	61,0%
	Реконструкция автодороги Нагорье - Кубринск - граница Московской области в Переславском муниципальном районе	52 620	32 108	-20512	61,0%
2.	<i>Строительство перинатального центра, г. Ярославль</i>	395 000	331 914	-63086	84,0%
3.	<i>Строительство концертно-зрелищного центра, г. Ярославль</i>	500 000	500 000	0	100,0%
	<b>ОБЪЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ПО МЕЖБЮДЖЕТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ</b>	4 990 955	3 983 257	-1007698	79,8%
I.	<b>ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ</b>	3 238 466	2 916 872	-321594	90,1%
1.	<i>Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", подпрограмма "Автомобильные дороги"</i>	2 609 296	2 313 186	-296110	88,7%
	Реконструкция объектов Московского проспекта и улично-дорожной сети г. Ярославля	2 609 296	2 313 186	-296110	88,7%
2.	<i>Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"</i>	110 000	91 416	-18584	83,1%
	Строительство крытого катка с искусственным льдом, г. Переславль-Залесский	60 000	41 416	-18584	69,0%
	Здание школы с инженерными коммуникациями по ул. Моторостроителей, д.27 в г. Рыбинске (2 этап - завершение строительства бассейна, спортивного зала)	25 000	25 000	0	100,0%
	Строительство спортивно-культурного центра с инженерными коммуникациями в пос. Ивняки, Ярославский муниципальный район	25 000	25 000	0	100,0%
3.	<i>Федеральная целевая программа "Жилище"</i>	45 647	40 123	-5524	87,9%

№ п/п	Наименование раздела функциональной классификации, программы и объекта	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Δ по факту (тыс. руб.)	% исполнения
	<b>Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"</b>	<b>16 700</b>	<b>12 000</b>	<b>-4700</b>	<b>71,9%</b>
	Строительство очистных сооружений канализации с. Брейтово	16 700	12 000	-4700	71,9%
	<b>Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)</b>	<b>27 939</b>	<b>27 230</b>	<b>-709</b>	<b>97,5%</b>
	городской округ г. Ярославль	27 230	27 230	0	100,0%
	Любимский муниципальный район	709	0	-709	0,0%
	<b>Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства"</b>	<b>1 008</b>	<b>893</b>	<b>-115</b>	<b>88,6%</b>
	Строительство малоэтажного жилья 2-ой очереди микрорайона № 2 г. Ростова, Ростовский муниципальный район	77	9	-68	11,7%
	Строительство жилого района малоэтажной застройки "Северная пасека" г.Тутаева, Тутаевский муниципальный район	931	884	-47	95,0%
<b>4.</b>	<b>Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2008-2009 годы</b>	<b>397 271</b>	<b>395 895</b>	<b>-1376</b>	<b>99,7%</b>
<b>5.</b>	<b>Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года"</b>	<b>15 052</b>	<b>15 052</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
	Строительство распределительных газовых сетей в сельской местности	13 300	13 300	0	100,0%
	Газоснабжение дер. Селище, Борисоглебский муниципальный район	621	621	0	100,0%
	Газификация дер. Романовка, Мышкинский муниципальный район	1 142	1 142	0	100,0%

№ п/п	Наименование раздела функциональной классификации, программы и объекта	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Δ по факту (тыс. руб.)	% исполнения
	Газификация деревень Большое Дьяконово и Малое Дьяконово, Некоузский муниципальный район	1 457	1 457	0	100,0%
	Газификация с. Бурмакино, Некрасовский муниципальный район	381	381	0	100,0%
	Газификация жилых домов в деревнях Завражье и Копосово, Рыбинский муниципальный район	574	574	0	100,0%
	Газификация жилых домов в дер. Кушляево, Рыбинский муниципальный район	298	298	0	100,0%
	Газификация жилых домов в дер. Фалелеево, Рыбинский муниципальный район	623	623	0	100,0%
	Газификация ул. Волжской пос. Судоверфь и дер. Балобаново, Рыбинский муниципальный район	1 142	1 142	0	100,0%
	Строительство газопровода низкого давления пос. Искра Октября, Рыбинский муниципальный район	3 397	3 397	0	100,0%
	Газификация пос. Красный Волгарь, Ярославский муниципальный район	2 293	2 293	0	100,0%
	Газоснабжение дер. Дымокурцы-Кобыляево, Ярославский муниципальный район	1 372	1 372	0	100,0%
	<i>Строительствои реконструкция сетей водоснабжения в сельской местности</i>	<i>1 600</i>	<i>1 600</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
	Реконструкция водопровода д.Хабарово, Даниловский муниципальный район	1 600	1 600	0	100,0%
	<i>Мероприятия по обеспечению противопожарной защиты сельского населения</i>	<i>152</i>	<i>152</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>
<b>6.</b>	<b><i>Целевая программа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации "Развитие льняного комплекса России на 2008-2010 годы"</i></b>	<b><i>61 200</i></b>	<b><i>61 200</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>100,0%</i></b>
	Реконструкция цеха по производству и переработке льноволокна и его производных, Гаврилов-Ямский муниципальный район	61 200	61 200	0	100,0%

№ п/п	Наименование раздела функциональной классификации, программы и объекта	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Δ по факту (тыс. руб.)	% исполнения
<b>II.</b>	<b>НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>1 252 489</b>	<b>1 066 385</b>	<b>-186104</b>	<b>85,1%</b>
<b>1.</b>	<b><i>Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов</i></b>	<b><i>259 889</i></b>	<b><i>73 785</i></b>	<b><i>-186104</i></b>	<b><i>28,4%</i></b>
	Строительство автодорог, тротуаров и подъездных путей микрорайона массовой малоэтажной застройки МКР № 2 городского поселения г. Ростов и подъездных путей к нему, Ростовский муниципальный район	170 750	0	-170750	0,0%
	Реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район	89 139	73 785	-15354	82,8%
<b>2.</b>	<b><i>Реконструкция стадиона "Шинник" (I очередь, реконструкция южной трибуны), г. Ярославль</i></b>	<b><i>132 600</i></b>	<b><i>132 600</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>100,0%</i></b>
<b>3.</b>	<b><i>Берегоукрепление и благоустройство Волжской набережной от места слияния рек Волги и Которосли до здания Ярославского центра научно-технической информации (пр. Ленина, д. 2а), г. Ярославль</i></b>	<b><i>860 000</i></b>	<b><i>860 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>100,0%</i></b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>9 131 561</b>	<b>7 846 000</b>	<b>-1285561</b>	<b>85,9%</b>