

Информация об исполнении адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году

(Гаврилов-Ямский муниципальный район)

Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" <i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов спорта за счёт средств областного бюджета</i>				
Строительство многофункционального спортивного зала муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы "Спринт" (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	1 705 845	1 705 844,77	- 0,23	100%
Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" <i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения за счёт средств областного бюджета</i>				
Строительство блочной газовой котельной в д. Поляны	2 813 000	0,00	- 2 813 000	0,00%
<i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации за счёт средств областного бюджета</i>				
Строительство газопровода низкого давления в д. Коромыслово Шопшинского сельского поселения	1 250 000	0,00	- 1 250 000	0,00%
Строительство межпоселкового газопровода с. Шопша -	8 557 890	8 557 889,86	- 0,14	100%

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы

Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
дер. Шалаево с ответвлением на ОКУ-3 и дер. Коромыслово (1 этап газопровода "с. Шопша - дер. Шалаево - с. Ильинское-Урусово" (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)				
Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" <i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения за счёт средств областного бюджета</i>				
Строительство и реконструкция шахтных колодцев, в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года	468 368	468 367,09	- 0,91	100%
Всего средств в рамках АИП	14 795 103	10 732 102	- 4 063 001,28	72,54%