

Информация об исполнении адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году

(Ярославский муниципальный район)

Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" <i>Объект собственности Ярославской области, средства областного бюджета</i>				
Строительство детского сада на 140 мест с инженерными коммуникациями в пос. Михайловском, в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года	4 513 171	3 025 770,56	- 1 487 400,44	67,04%
<i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета</i>				
Строительство детского сада-яслей на 140 мест, пос. Ивняки	1 477 570	1 469 476,26	- 8 093,74	99,45%
Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций <i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции зданий образовательных организаций Ярославской области</i>				
Строительство средней общеобразовательной школы на 499 мест в с. Туношна	10 000 000	3 782 278,54	- 6 217 721,46	37,82%
Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" <i>Объект собственности Ярославской области, средства областного бюджета</i>				
Реконструкция автомобильной дороги Григорьевское - Михайловское - Норское, в том числе кредиторская	699 998	699 354	- 644	99,91%

Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
задолженность за выполненные работы 2015 года				
Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" <i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения за счет средств областного бюджета</i>				
Реконструкция котельной в с. Туношна (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	3 165 013	3 165 012,88	- 0,12	100%
<i>Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации за счет средств областного бюджета</i>				
Строительство газопровода к д. Кормилицино, д. Комарово (II этап газопровода д. Кормилицино, д. Ершово, д. Ноготино, д. Комарово), в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	11 335 279	6 335 278,75	- 5 000 000,25	55,89%
Газификация улицы Воинская часть и улицы Алекино в дер. Глебовское (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	1 355 031	1 355 030,24	- 0,76	100%
Строительство газопровода высокого давления от газораспределительной станции Климовское до д. Высоко Карабихского сельского поселения (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)	714 208	714 207,49	- 0,51	100%
Строительство распределительных газовых сетей по с. Григорьевское, дер. Некрасово, дер. Щеглевское, дер.	1 332 623	1 332 622,45	- 0,55	100%

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы

Наименование объекта (мероприятия)	План в ред. Закона ЯО об областном бюджете от 26.12.2016 № 101-з (руб.)	Исполнено на 01.01.2017 (руб.)	Δ (руб.)	Процент исполнения
Хабарово Некрасовского сельского поселения (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)				
Областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области" <i>Субсидия муниципальному району на мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов газификации и водоснабжения в сельской местности за счёт средств областного и федерального бюджетов</i>				
Газопровод к дер. Лобаниха	2 433 126 811 042 (ОБ) 1 622 084 (ФБ)	2 433 126 811 042 (ОБ) 1 622 084 (ФБ)	0,00	100%
Газификация дер. Мутовки, дер. Скородумки	1 591 653 530 551 (ОБ) 1 061 102 (ФБ)	1 591 653 530 551 (ОБ) 1 061 102 (ФБ)	0,00	100%
Газопровод дер. Филино	2 474 262 824 754 (ОБ) 1 649 508 (ФБ)	2 474 262 824 754 (ОБ) 1 649 508 (ФБ)	0,00	100%
Газопровод к с. Толгоболь, дер. Курдумово и дер. Ракино	4 234 959 1 404 653 (ОБ) 2 830 306 (ФБ)	4 234 959 1 404 653 (ОБ) 2 830 306 (ФБ)	0,00	100%
<i>Всего средств в рамках АИП</i>	45 326 893 38 163 893 (ОБ) 7 163 000 (ФБ)	32 613 031,17 25 450 031,17 (ОБ) 7 163 000 (ФБ)	- 12 713 861,83 - 12 713 861,83(ОБ) 0,00 (ФБ)	71,95% 66,69% (ОБ) 100% (ФБ)