

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к Закону ЯО от 04.07.2018 № 35-з «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» и информации к Закону ЯО "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в его итоговой редакции от 21.12.2017 г. № 58-з.

Об исполнении адресной инвестиционной программы за 2017 год

(Рыбинский муниципальный район)

№ п/п	Наименование объекта (мероприятия)	Объём финансирования в ред. Закона ЯО от 21.12.2017 г. № 58-з (руб.)			Исполнено на 01.01.2018 (руб.)			% исполнения
		Всего	ОБ	ФБ	Всего	ОБ	ФБ	
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области"								
1.	Реконструкция офиса врача общей практики в пос. Тихменево (в том числе проектные работы)	3 842 626	3 842 626	0	3 842 625,80 -0,20	3 842 625,80 -0,20	0	100%
Областная целевая программа "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области"								
2.	Трасса хозяйственно – бытовой канализации (напорной и безнапорной) с размещением КНС, Погорельский сельский округ	32 050 164	32 050 164	0	29 492 371,90 -2 557 792,10	29 492 371,90 -2 557 792,10	0	92,0%
3.	Строительство автомобильной дороги д. Ясенево - пляж и зеленая стоянка в районе д. Петраково, детский лагерь д. Петраково Глебовского с/п	20 559 970	20 559 970	0	20 559 970	20 559 970	0	100%
Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области"								
4.	Строительство артезианской скважины с оснащением установкой обезжелезивания воды, прокладкой водопровода д. Демино Назаровского сельского поселения	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0%
Региональная программа "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области"								
5.	Строительство модульной газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей в с. Никольское Покровского с.п. (в том числе проектные работы)	906 880	906 880	0	0	0	0	0%
6.	Строительство распределительных	1 096 300	1 096 300	0	0	0	0	0%

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к Закону ЯО от 04.07.2018 № 35-з «Об исполнении областного бюджета за 2017 год» и информации к Закону ЯО "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в его итоговой редакции от 21.12.2017 г. № 58-з.

	газовых сетей в с. Покров (проектные работы)							
7.	Строительство распределительных газовых сетей в с. Никольское (проектные работы)	1 149 900	1 149 900	0	0	0	0	0%
8.	Строительство распределительных газовых сетей в с. Никола-Корма (проектные работы)	938 900	938 900	0	0	0	0	0%
Всего средств в рамках АИП		62 544 740	62 544 740	0	53 894 967,7 -8 649 772,3	53 894 967,7 -8 649 772,3	0	86,2%